



BERITA ACARA DESK VERIFIKASI IMMEDIATE OUTCOME
DAK BIDANG IRIGASI TA 2023

DESK – 5

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Mei 2024
Pemerintah Daerah : Kab. Subang
Bidang : Irigasi

No.	Menu Kegiatan	Outcome		
		Rencana Kegiatan (Ha)	Realisasi (Ha)	Persentase Capaian (%)
1	Pembangunan Jaringan Irigasi			
2	Peningkatan Jaringan Irigasi	489,24	489,24	100,00
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi			
4	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir			
Total		489,24	489,24	100,00

Ket: *Back up* kelengkapan data diupload dalam Aplikasi eMonitoring DAK

Catatan:

Catatan PFID

1. Peningkatan Jaringan Irigasi - D.I. Cijuhung : Perhitungan outcome lama tapi pekerjaan saluran tidak berubah (bertambah). Dokumentasi pintu air tidak sesuai. .
2. Peningkatan Jaringan Irigasi - D.I. Cipadaringan : Perhitungan outcome lama tapi pekerjaan saluran tidak berubah (bertambah). Dokumentasi pintu air tidak sesuai. .
3. Peningkatan Jaringan Irigasi - D.I. Astana Kikis/Cikembang III : Perhitungan outcome lama tapi pekerjaan saluran tidak berubah (bertambah). Pintu air pindah lokasi. .
4. Peningkatan Jaringan Irigasi - D.I. Situ Citapen : Perhitungan outcome lama tapi pekerjaan saluran tidak berubah (bertambah). Dokumentasi pintu air tidak sesuai. .
5. Peningkatan Jaringan Irigasi - D.I. Cikaliwuluh : Perhitungan outcome lama tapi pekerjaan saluran tidak berubah (tetap), .

Catatan IRWA

1. Peningkatan Jaringan Irigasi - D.I. Cijuhung : .
2. Peningkatan Jaringan Irigasi - D.I. Cipadaringan : .
3. Peningkatan Jaringan Irigasi - D.I. Astana Kikis/Cikembang III : .
4. Peningkatan Jaringan Irigasi - D.I. Situ Citapen : .
5. Peningkatan Jaringan Irigasi - D.I. Cikaliwuluh : .

Data yang disampaikan merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah dan tidak menghilangkan dan/atau mengurangi tanggung jawab Pemerintah Daerah atas kebenaran data pendukung.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Verifikator PFID,

David Raja S

Verifikator Dit. Irigasi dan
Rawa

Fredy Riandy

Dinas Pupr Kab. Subang

ttd

Juli Satia, S.t., M.m.